

# 河北龙志管道设备制造有限公司管件生产项目

## 竣工环境保护验收组名单

验收组	姓名	工作单位	职务/职称	电话	签字	备注
组长	张忠利	河北龙志管道设备制造有限公司	总经理	15833777837	张忠利	建设单位
成员	赵军	沧州市碧蓝环保科技有限公司	正高工	17731786960	赵军	专家
	李晓粤	河北水利电力学院	教授	13315745711	李晓粤	
	王雪彦	河北圣洁环境生物科技股份有限公司	高工	15031733960	王雪彦	
	杨丽杰	河北海蓝环境检测服务有限公司	经理	13722753560	杨丽杰	

专家组:

河北海蓝环境检测服务有限公司于2019年10月27日至10月28日对该项目进行了验收检测并出具了检测报告，海蓝（检）字YS201910-0964号。检测结果如下：

1、废气

厂界无组织废气排放颗粒物浓度最大值为 $0.617\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

2、噪声

本项目昼间噪声值范围为 $53.7\sim 57.1\text{dB}(\text{A})$ ，夜间不生产，检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

五、验收结论

河北龙志管道设备制造有限公司管件生产项目基本落实了环评和批复文件的要求，验收监测报告表明各污染物排放均满足国家相关标准，项目符合竣工环境保护验收要求。

二〇一九年十一月三日

验收组：

张忠利 王书海 李海阔

## 河北龙志管道设备制造有限公司管件生产项目

### 竣工环境保护验收意见

2019年11月3日，河北龙志管道设备制造有限公司根据《河北龙志管道设备制造有限公司管件生产项目竣工环境保护验收监测报告》，并依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、审批部门要求等要求组织项目竣工环保验收，形成验收意见如下：

#### 一、工程建设基本情况

河北龙志管道设备制造有限公司位于沧州市盐山县五里窑金锁园区，项目分为两个车间，生厂车间一中心地理坐标为东经117°10'27.32"，北纬38°45'55.33"，生厂车间二中心地理坐标为北纬38°45'51.39"，东经117°10'30.05"，建设内容主要为生产车间2座，主要设备为冲床、钻床、压力机等共41台。

《河北龙志管道设备制造有限公司管件生产项目环境影响报告表》于2019年8月16日通过了沧州市生态环境局盐山县分局的审批，审批文号：盐环表[2019]71号。

本项目实际总投资380万元，其中环境保护投资5万元，占实际总投资1.3%。

#### 二、工程变动情况

项目环评文件中建设内容有压力机5台、冲床4台、锯床4台、卷管机2台、折弯机0台，现场实际为压力机4台、冲床3台、锯床3台、卷管机1台、折弯机1台，其他建设内容与环评及批复文件要求基本一致。

#### 三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目的废水主要是生活废水，厂区设防渗旱厕，定期清掏。

2、废气

该项目焊接工序焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后排放。

3、噪声

噪声污染主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声。

4、固体废物

该项目产生的固体废物主要是边角料和生活垃圾。边角料集中收集后外售；

生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。

#### 四、环保设施监测结果

验收组：

张忠利 王少华 李时国