

# 沧县德丰注塑加工厂年产 26 吨电暖气塑料配件项目

## 竣工环境保护验收意见

2020 年 4 月 6 日, 沧县德丰注塑加工厂根据《沧县德丰注塑加工厂年产 26 吨电暖气塑料配件项目竣工环境保护验收监测报告》, 并依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、审批部门要求等组织项目竣工环保验收, 形成验收意见如下:

### 一、工程建设基本情况

沧县德丰注塑加工厂位于沧州市沧县薛官屯乡殷官屯村 233 号, 厂址中心地理坐标为东经 116°55'56.36", 北纬 38°26'16.59"。项目建设主要内容为注塑机 4 台、粉碎机 2 台, 建设规模为年产 26 吨电暖气塑料配件。

《沧县德丰注塑加工厂年产 26 吨电暖气塑料配件项目环境影响报告表》于 2019 年 12 月 31 日通过了沧州市生态环境局沧县分局的审批, 审批文号: 沧县环评【2019】951 号。企业于 2020 年 3 月 12 日申请办理了排污许可登记, 登记编号为 92130921MA0E2DQR2C001W。

本项目总投资 60 万元, 其中环境保护投资 5 万元, 占实际总投资 8.33%。

### 二、工程变动情况

环评文件中建设内容有注塑机 5 台, 现场实际为 4 台, 企业承诺不再建设, 其它建设内容与环评及批复文件要求基本一致。

### 三、环境保护设施建设情况

#### 1、废水

项目无生产废水产生排放; 厂区设防渗旱厕, 生活污水排入旱厕, 定期清掏

#### 2、废气

项目注塑工序废气经集气罩收集, 通过光氧装置+活性炭吸附装置处理后由一根 15 米高排气筒排放。

#### 3、噪声

项目噪声主要为注塑机、粉碎机运转时产生的噪声。。

#### 4、固体废物

项目固废主要为生产过程中生产工序产生的下脚料及检验不合格品, 活性炭吸附装置更换的废活性炭和职工生活垃圾。生产过程中生产工序产生的下脚料及

验收组:

黄振德 赵子 李成军 孙 磊



# 沧县德丰注塑加工厂年产 26 吨电暖气塑料配件项目

## 竣工环境保护验收组名单

2020 年 4 月 12 日

验收组	姓名	工作单位	职务/职称	电话	签字	备注
组长	黄振德	沧县德丰注塑加工厂	总经理	13393073976	黄振德	建设单位
成员	赵军	沧州市碧蓝环保科技有限公司	正高工	17731786960	赵军	专家
	李晓粤	河北水利电力学院	教授	13315745711	李晓粤	
	毛娜	沧州市环境保护科学研究院	高工	18032707287	毛娜	
	司孟怡	河北中寰检测服务有限公司	经理	18332082244	司孟怡	
						检测单位

验收组：